

Attività	Durata	4/12		11/12							18/12							25/12							1/1							8/1						
		Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer				
1 - DURATA LAVORI	67,00																																					
1. 1 - Esecuzione provvisoria recinzione di...	0,40	UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																																		
1. 2 - Montaggio parapetti sulla copertura	0,50	UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																																		
1. 3 - Opere in C.A.: murature lato est e o...	26,00																																					
1. 3. 1 - Armamento con casseri	9,00	UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA COPERTURA																																		
1. 3. 2 - Posa ferro per conglomerato...	2,00															UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA COPERTURA																				
1. 3. 3 - Confezionamento conglomer...	1,00															UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA COPERTURA																				
1. 3. 4 - Disarmo	2,00																																					
1. 4 - Esecuzione recinzione di cantiere, p...	2,00															UG=3,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																				
1. 5 - Taglio pannelli in cls per formazione ...	2,00																	UG=3,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																		
1. 6 - Esecuzione parete in cartongesso di...	2,00															UG=3,00		Z=ZONA INTERNA INGRESSO																				
1. 7 - Rimozione arredi	1,00															UG=3,00		Z=ZONA INTERNA INGRESSO																				
1. 9 - Demolizione vetrine ingresso	1,00																	UG=3,00		Z=ZONA INTERNA INGRESSO																		
1. 8 - Demolizione di muratura perimetrale...	1,00																	UG=3,00		Z=ZONA INTERNA INGRESSO																		
1. 10 - Scavo a sezione ristretta fino a m ...	0,50															UG=3,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																				
1. 11 - Fondazione pilastri	1,00																																					
1. 11. 1 - Posa ferro per conglomerato...	0,50															UG=2,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																				
1. 11. 2 - Confezionamento conglomer...	0,50															UG=3,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																				
1. 12 - Esecuzione pilastri in mattoni	3,00																	UG=3,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																		
1. 21 - Posa strutture in ferro (poutrelle) ...	1,00																			UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																
1. 13 - Montaggio ponteggi esterni	4,00																			UG=4,00		Z=ZONA ESTERNA PIANO TERRA																
1. 14 - Opere in C.A.: muratura lato sud	6,00																																					
1. 14. 1 - Armamento con casseri	3,00																																					
1. 14. 2 - Posa ferro per conglomerato...	1,00																																					
1. 14. 3 - Confezionamento conglomer...	1,00																																					
1. 14. 4 - Disarmo	1,00																																					
1. 15 - Impermeabilizzazione eseguita con ...	1,00																																					
1. 16 - Esecuzione muratura ingresso pian...	2,00																																					
1. 17 - Rimozione pavimenti e sottofondi	2,00																																					
1. 18 - Assistenze murarie agli impianti ingr...	1,00																																					
1. 19 - Posa tubazioni e componenti impian...	1,00																																					
1. 20 - Esecuzione dei sottofondi	2,00																																					
1. 22 - Esecuzione rivestimento in mattoni ...	10,00																																					
1. 23 - Posa pavimenti ingresso	5,00																																					
1. 24 - Esecuzione pareti divisorie in lateriz...	2,00															UG=3,00		Z=ZONA INTERNA BAGNO																				
1. 25 - Assistenze murarie agli impianti bag...	2,00															UG=3,00		Z=ZONA INTERNA BAGNO																				
1. 26 - Posa pavimenti e rivestimenti bagn...	1,00																	UG=2,00		Z=ZONA INTERNA BAGNO																		
1. 27 - Posa tubazioni per bagno	2,00																	UG=2,00		Z=ZONA INTERNA BAGNO																		
1. 28 - Passaggio fili, quadri e posa dei co...	2,00																																					
1. 29 - Esecuzione controsoffittature in car...	5,00																																					
1. 30 - Tinteggiature interne	3,00																																					
1. 31 - Esecuzione rivestimento in rame su...	10,00																																					
1. 32 - Smontaggio ponteggi esterni	2,00																																					
1. 33 - Posa di serramenti esterni completi...	3,00																																					
1. 34 - Sistemazione area esterna: formazi...	5,00																																					
Data Fine Lavori																																						
Durata Lavori																																						
Uomini/giorno		0,00		20,00							20,00							12,00							32,00							27,00						
Uomini/giorno Progressivo		0,00		20,00							40,00							52,00							84,00							111,00						

