

Notifica disattivazione impianto di sicurezza

Istruzioni: quando i sistemi antincendio (ad esempio sprinkler, rivelatori di fumo, sistemi speciali di estinzione) sono disattivati per **più di otto ore**, sia per interventi di manutenzione ordinari sia straordinari, dovrà esser completata la parte iniziale del presente modulo. Inviare per e-mail il modulo all'ufficio di Risk Engineering di Chubb, prima che avvenga la disattivazione ed al ripristino dell'impianto.

Inoltre si comunichi al proprio Broker ed al management tale disattivazione.

Nome azienda: _____

Indirizzo dove avviene la disattivazione: _____

Localizzazione della disattivazione (esempio secondo piano, lato SE del magazzino...): _____

Disattivazione autorizzata da: _____ Ruolo: _____

Telefono: _____ Email: _____

Chubb Risk Engineer: _____ Email: _____

SISTEMA DISATTIVATO: Completa questa sezione ed invia l'intero modulo a Chubb tramite email quando il sistema è disattivato.

Tipo di sistema disattivato (es. sprinklers, allarmi antincendio, sistemi locali estinzione): _____

Data della disattivazione: _____ Descrizione della disattivazione: _____

Motivo della disattivazione: _____

Durata prevista della disattivazione: _____

Precauzioni aggiuntive intraprese:

<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi aggiuntivi	<input type="checkbox"/>	Sorveglianza della zona interessata	<input type="checkbox"/>	Attività pericolose arrestate
<input type="checkbox"/>	Squadra di emergenza avvertita	<input type="checkbox"/>	Sistema antincendio attivo	<input type="checkbox"/>	Estintori disponibili
<input type="checkbox"/>	Area controllata da sistemi di rivelazione	<input type="checkbox"/>	Lavori a caldo vietati	<input type="checkbox"/>	Fumo proibito
<input type="checkbox"/>	Idranti collegati al sistema sprinkler	<input type="checkbox"/>	Altro: _____		

SISTEMA RIPRISTINATO: Completa questa sezione ed invia l'intero modulo a Chubb tramite e-mail quando il sistema è ripristinato

Data di ripristino del sistema: _____

Sono state completate le seguenti attività?

Sistema di alimentazione sprinkler testato tramite aperture valvole drenaggio?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Il test condotto aprendo la valvola di drenaggio ha fornito risultati analoghi ai precedenti test?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Gli allarmi degli sprinkler sono stati testati?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
La centrale che monitora gli allarmi è stata informata?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
I cartellini indicanti il "fuori servizio" sono stati rimossi?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO